



Midt-Agder Friluftsråd

Mulighetsstudie for Otra Elvepark

Prosjektplan



Janne Johnsen
Tom Egerhei

Februar 2019

Innhold:

1. Innledning.....	3
2. Mål for mulighetsstudien	3
3. Organisering	3
4. Hvilke friluftsjnteresser omfatter mulighetsstudien?	5
5. Otra Elvepark og revisjon av vannkraftkonsesjonene i Otra.....	5
6. Arbeidsform og rammer for arbeidet	6
6.1. Gjennomg�ende f�ringer for arbeidet.....	6
6.2. Geografisk avgrensning	6
6.3. Avgrensning basert p� status for tiltakene	6
6.4. Arbeidsform	6
6.4.1. Informasjons- og forankringsm�te	7
6.4.2. Workshop/Arbeidsm�ter i det enkelte delomr�de.....	7
6.4.3. Kvalitetssikring	8
7. �konomi.....	8
8. Aktivitets- og framdriftsplan.....	9
Vedlegg	10



1. Innledning

Midt-Agder friluftsråd (MAF) vil utarbeide en mulighetsstudie for utvikling av friluft- og rekreasjonspotensialet knyttet til Otra. Området for mulighetsstudien er avgrenset til arealene i og langs Otra fra kildeområdene i Bykle kommune til utløpet i Kristiansandsfjorden.

2. Mål for mulighetsstudien

- Avklare hvilke friluftinteresser som skal inngå i en framtidig utvikling av Otra Elvepark
- Avklare det geografiske virkeområdet for Otra Elvepark
- Avklare arbeidsdeling mellom MAF, kommunene og interesseorganisasjoner i den framtidige utviklingen av Otra Elvepark
- Utarbeide en mulighetsstudie med tiltaksplan og finansieringsmuligheter for arbeidet med videreføring av Otra Elvepark

3. Organisering

Arbeidet med mulighetsstudien organiseres som et prosjekt.

Oppdragsgiver for prosjektet er styret i MAF.

Styringsgruppe. Styret for MAF vil også være styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen bør utvides med en representant for Setesdal Regionråd. Dersom Bygland, Valle og Bykle blir medlemmer av MAF, vil de også bli representert i Styringsgruppen. Styringsgruppen har ansvar for å:

- Vedta prosjektplanen for mulighetsstudien
- Være overordnet ansvarlig for prosjektet og prosjektresultater
- Sikre de nødvendige ressurser og rammebetingelser for at arbeidet kan gjennomføres etter planen
- Følge framdriften i arbeidet og iverksette ev. korrigerende tiltak dersom det blir nødvendig for å sikre framdriften i prosjektet
- Forankre arbeidet i kommunene


Arbeidsgruppen for prosjektet er medlemmene i arbeidsutvalget for MAF fra de kommunene som ligger i nedbørfeltet til Otra (Kristiansand, Vennessla, Iveland, Evje og Hornnes). Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommunene inviteres til å delta med en representant hver i arbeidsgruppen. Det må oppnevnes egne medlemmer til arbeidsgruppen fra Bygland, Valle og Bykle kommuner. Arbeidsgruppen er sammensatt av medarbeidere med ansvar for friluftslivsoppgaver i de aktuelle kommunene. Hovedoppgaven for arbeidsgruppen er å:

- Delta i drøftinger og gi innspill slik at det arbeidet som gjøres er relevant, faglig forankret og riktig prioritert i forhold til prosjektets mål.
- Sikre at prosjektet blir forankret i kommunene og fylkeskommunene
- Sikre at resultatene fra Mulighetsstudien følges opp i den enkelte kommune/fylkeskommune bl.a. gjennom arbeidet med arealplaner og revisjon av Otrakonsesjonene

Prosjektleder for mulighetsstudien er Janne Johnsen, MAF. Tom Egerhei er knyttet til prosjektet som prosjektmedarbeider. UiA-studentene Thea Møll og René Aasnæs er knyttet til prosjektet som prosjektmedarbeidere. Prosjektleder er ansvarlig for å:

- Ha den daglige ledelsen av prosjektet
- Rapportere til Styringsgruppen
- Sikre at prosjektet leverer de avtalte produktene iht avtalte spesifikasjoner
- Utarbeide forslag til budsjett for prosjektet
- Økonomistyring iht vedtatt prosjektbudsjett
- Utarbeide planene for prosjektet
- Utarbeidelse av statusrapporter til Styringsgruppen
- Utarbeide sluttrapport for prosjektet

Organiseringen framgår av figuren under:



4. Hvilke friluftsjnteresser omfatter mulighetsstudien?

Mulighetsstudien vil ha hovedfokus på å avklare hvilke områder (arealer) som har verdi for ulike friluftslivsaktiviteter.

I denne Mulighetsstudien vil flere av disse områdetypene være aktuelle. Det blir imidlertid viktigere å ha fokus på hvilke aktiviteter og interesser som skal ivaretas. Mulighetsstudien vil ta utgangspunkt i følgende friluftslivsaktiviteter- og interesser.

- Fiskeplasser
- Badeplasser
- Sykkelruter
- Kulturminner
- Naturlandskap og verneområder
- Båt/kano/kajakk/utsettingsplasser
- Utsiktspunkter
- Parkeringsplasser
- Tilgjengelighet til elvebredden
- Merking og synliggjøring
- Rasteplasser/sosiale møteplasser/gapahuker
- Friluftstoletter
- Overnattingsmuligheter (telt/camping)
- Turløyper som har tilknytning til elvebredden
- Andre aktiviteter/muligheter/områder...

5. Otra Elvepark og revisjon av vannkraftkonsesjonene i Otra

Fram til 2022 vil vilkårene for ca. 430 vannkraftkonsesjoner kunne tas opp til revisjon. Revisjonsadgangen omfatter konsesjoner gitt med hjemmel i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven.

I brev til NVE datert 20.03.2018 har kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Vennesla og Kristiansand vedtatt å kreve revisjon av konsesjonsvilkårene i alle konsesjoner knyttet til regulering og overføring i Otravassdraget.

Hovedformålet med en revisjon vil være å bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag. Ved en revisjon vil hensynet til miljøforholdene bli avveiet mot formålet med selve konsesjonen, som er kraftproduksjon. Revisjonsadgangen er ment å innebære en modernisering eller ajourføring av konsesjonsvilkårene, blant annet når det gjelder miljø. Revisjonen vil også omfatte allmenne friluftsjnteresser knyttet til vassdraget og tiltak for å kompensere for de negative virkningene av kraftutbyggingen.

Det er bare konsesjonsvilkårene som kan revideres, ikke selve konsesjonen, som for eksempel høyeste regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV). Privatrettslige forhold omfattes ikke, og normalt omfattes heller ikke økonomiske vilkår.

I arbeidet med revisjon av konsesjonene i Otra er det etablert en felles styringsgruppe som ledes av ordfører Steinar Kyrvestad, Valle kommune. Det er også etablert en administrativ styringsgruppe med representanter for de berørte kommunene, Fylkesmannen m.fl. Styringsgruppen har knyttet kontakt med Advokatfirmaet Lund & Co.

Revisjonsprosessen i Otra blir et svært viktig arbeid i årene framover. Det er avgjørende at Mulighetsstudien har nært samarbeid med revisjonsprosessen. Resultatene fra Mulighetsstudien bør formidles fortløpende til revisjonsprosessen slik at hensyn til å tilrettelegge for friluftsliv langs vassdraget blir ivaretatt ved utformingen av nye vilkår m.v.

6. Arbeidsform og rammer for arbeidet

6.1. Gjennomgående føringer for arbeidet

Tiltak som må gjennomføres for å tilrettelegg for friluftsliv bør være reversible og medføre minst mulig naturinngrep. Tilgjengelighet for alle skal vurderes der det er mulig, som f.eks. trinnfrie atkomster.

Det må tidligst mulig i prosessen etableres god kontakt med grunneiere og grunneierorganisasjoner (skogeierlag, bondelag, bonde- og småbrukarlag, Otra Laxefiskelag, Otra Fiskelag m.fl.) langs vassdraget. Grunneierne må sikres fortløpende informasjon om arbeidet.

6.2. Geografisk avgrensning

Elva og elvestrengen er utgangspunktet for mulighetsstudien. Prosjektområdet omfatter som hoved-avgrensning en sone på inntil 1 km på hver side av elvestrengen. Det må imidlertid tilpasses situasjonen på den enkelte delstrekning av vassdraget. I den delen som ligger i Kristiansand vil det f.eks. være de helt vassdragsnære arealene som har mest interesse i dette prosjektet. Det er viktig å få med utgangspunktene for turløyper som har tilknytning til de elvenære arealene. Det er viktig å vise sammenhenger på tvers av kommuner og få fram sammenhengende turveinett. Prosjektet må ha en helhetlig tilnærming til friluftinteressene i vassdraget uavhengig av kommunene. MAF har et særskilt ansvar for å ivareta dette helhetsansvaret på tvers av kommunegrensene.

6.3. Avgrensning basert på status for tiltakene

Det er aktuelt å avgrense aktuelle tiltak etter følgende inndeling:

- Eksisterende tiltak
- Eksisterende tiltak som har forbedringsmuligheter (f.eks. behov for opprustning)
- Nye tiltak

6.4. Arbeidsform

Det er avgjørende at prosjektet får en god forankring i de sentrale politiske organene i kommunene. Styringsgruppen og arbeidsutvalgets medlemmer må følge opp dette i egen kommune, og melde tilbake til prosjektledelsen i MAF dersom det er behov for spesielle oppfølgingstiltak i enkelte kommuner.

6.4.1. Informasjons- og forankringsmøte

Prosjektet vil bli presentert for Styringsgruppen i et eget informasjons- og forankringsmøte 26.02.2019 i Evje og Hornnes kommune. Til dette møtet inviteres også ordfører Steinar Kyrvestad, Valle kommune/Setesdal Regionråd, daglig leder Rita Hansen Setesdal Regionråd, Solveig Robstad, Vassdragsrådet for nedre Otra, en representant for hver fylkeskommune, medlemmene i Arbeidsgruppen og representanter for MAF. Informasjons- og forankringsmøtet vil ha følgende dagsorden:

- Presentasjon av prosjektet
- Hvordan skal MAF delta i det videre arbeidet med revisjon av Otrakonsesjonene?
- Hvordan skal kommunene Bygland, Valle og Bykle trekkes med i arbeidet med Mulighetsstudien?
- Hvem er viktige aktører å trekke med i arbeidet, og hvordan når vi de?
- Framdriftsplan for prosjektet
- Program/opplegg for workshop i det enkelte delområde
- Hvordan sikrer vi forankring av prosjektet i den enkelte kommune?
- Innspill fra møtedeltakerne til viktige temaer (aktiviteter og områder) som kan tas med i prosjektarbeidet
- Forslag til uttalelse fra Styringsgruppen om å gi sin tilslutning til prosjektarbeidet og forankring i den enkelte kommune

6.4.2. Workshop/Arbeidsmøter i det enkelte delområde

Arbeidet med prosjektet vil bli delt inn i følgende geografiske delområder:

- Kristiansand kommune
- Vennesla og Iveland kommuner
- Evje og Hornnes kommune
- Bygland, Valle og Bykle kommuner

For hvert delområde vil det bli arrangert egne åpne arbeidsmøter (workshop). Hensiktene med disse møtene er å få oversikt over eksisterende tilretteleggingstiltak for friluftsliv og nye muligheter for å tilrettelegge for ulike friluftslivsaktiviteter langs Otra. Møtene blir kunngjort i lokalaviser og på nettsider (MAF og kommunene). Eksempel på kunngjøring er vist i vedlegg. Møtene arrangeres på kveldstid et sted sentralt i det enkelte delområdet.

Workshopen starter med et forberedende internt møte med representanter for administrasjonen i den/de aktuelle kommunene og prosjektledelsen i MAF. Det er ønskelig at kommunenes representanter i Arbeidsgruppen deltar på dette møtet, som arrangeres innenfor ordinær kontortid. Selve workshopen blir et åpent møte på kveldstid. Her er det ønskelig å få med representanter for friluftsansjasjoner, velforeninger, fiskelag, jeger- og fiskeforening, grunneierlag/skoqeierlag, interesseorganisasjoner, interesserte enkeltpersoner m.v. Den enkelte kommune er bedt om å sende inn en oversikt over aktuelle kontaktpersoner til prosjektledelsen i MAF. Den aktuelle vertskommunen skaffer lokaler og ordner enkel servering til disse workshopene.

Prosjektledelsen har ansvaret for workshopen i de fire delområdene. Workshopen innledes med at det blir gitt en kort orientering om arbeidet med Mulighetsstudien. Deretter inviteres møtedeltakerne til å gi innspill til områder og aktiviteter som bør tas med i Mulighetsstudien. Følgende arbeidsform følges:

- Innspill og forslag fra møtedeltakerne blir kartfestet på arbeidskart i målestokk 1 : 15 000. Det arbeides geografisk fra sør til nord i det aktuelle delområdet.
- Deltakerne markerer lokaliteter med grønne merkelapper (eksisterende) og røde merkelapper (nye), supplert med tusjmarkering i tilsvarende farger direkte på kart.
- Prosjektledelsen noterer omtale av lokalitetene i tabell på medbrakt PC. Tabellen kan ha følgende utforming:

EKSISTERENDE LOKALITETER		NYE LOKALITETER	
Lok.nr.	Omtale av eksisterende lok. Evt oppgradering/utbedring presiseres	Lok.nr.	Omtale av ny lok.

- Workshopen avsluttes med at prosjektledelsen ber om en evaluering av møtet og orienterer om videre arbeid

6.4.3. Kvalitetssikring

Etter den enkelte workshop vil arbeidskartene bli gjennomgått sammen med kommunenes representanter i arbeidsgruppen. På grunnlag av denne gjennomgangen blir det utarbeidet nye kart som samtidig kan brukes som grunnlag for digitalisering. Gjennomgangen av arbeidskartene sammen med medlemmer av arbeidsgruppen, må gjøres så snart som mulig etter at workshopen er gjennomført.

7. Økonomi

Det er satt opp følgende budsjett for prosjektarbeidet i 2019:

Kostnad	kr
Lønnsutgifter (375 timer a kr 570,00)	213 750,00
Reise- og møtekostnader	26 250,00
SUM	240 000,00

Det er satt opp følgende finansieringsplan for prosjektarbeidet i 2019:

Inntekt	kr
Tilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune	50 000,00
Tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune	50 000,00
Tilskudd fra Setesdal Regionråd	50 000,00
Tilskudd fra Vassdragsrådet for nedre Otra	40 000,00
Egeninnsats fra kommunene	50 000,00
SUM	240 000,00

8. Aktivitets- og framdriftsplan

En foreløpig aktivitets- og framdriftsplan framgår av tabellen under.

Aktivitet	Måned											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
Oppstartsmøte	17											
Informasjons- og oppstartsmøte		26										
Møter i Styringsgruppen												
Møter i Arbeidsgruppen		26										
Møter med Setesdal Regionråd				4								
Møter med Styringsgruppen (ev. Arb.gruppen) for revisjon av Otrakonsesjonene												
Workshop Evje og Hornnes			25									
Workshop Iveland og Vennesla				25 ?								
Workshop Kristiansand												
Workshop Bygland, Valle og Bykle				4 ?								
Statusrapportering på MAFs nettsider												
Møter med organisasjoner etter forespørsel												
Sluttrapport												

Vedlegg

Mulighetsstudie Otra Elvepark

Midt-Agder Friluftsråd har i samarbeid med kommunene langs Otra satt i gang en mulighetsstudie for å kartlegg friluftsmulighetene langs Otra fra elvemunningen i sør til Bjåen i Nord.

Mulighetsstudiet omfatter elvestrengen med tilhørende areal inntil 1 km fra elvebredden og deles opp i fire geografiske delområder: Evje og Hornnes, Vennesla/Iveland, Kristiansand og Bygland/Valle/Bykle.

Vi ønsker å få en oversikt over eksisterende tilrettelegginger og nye muligheter til å tilrettelegge for enda mer friluftsliv langs Otra. Aktuelle tema er fiske, sykkel, kulturminner, bading, turløyper, sosiale møteplasser, kano/kajakk/båt, merking og skilting, landskap- og verneområder, m.m.

I denne forbindelse arrangeres det en workshop den DD.DD.ÅR kl.NN.NN på

_____.

Ønsker du å delta eller har dere innspill å komme med, så ta kontakt med _____ på tlf _____ eller mail _____.

